

**Информация субъекта естественной монополии об исполнении инвестиционной программы (проекта)\* за 2017 год**

АО «Аксайгазпромэнерго» по услуге передачи и распределению электрической энергии, утвержденная Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015 года и Приказом №105-ОД от 30.11.2017 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015г.»

№ п/п	Информация о плановых и фактических объемах предоставления регулируемых услуг (товаров, работ)						Отчет о прибылях и убытках*	Сумма инвестиционной программы (проекта)			
	Наименование регулируемых услуг (товаров, работ) и обслуживаемая территория	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Период предоставления услуги в рамках инвестиционной программы (проекта)		План	Факт	отклонение	причины отклонения
				план	факт						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Передача и распределение электрической энергии до потребителей г.Аксай и КНГКМ.	Монтаж элегазовых выключателей 110кВ в ОРУ-110кВ на объектах ПС 110/6кВ «Месторождение», ПС 110/6кВ «Буровая-1», ПС 110/6кВ «Буровая-2» в комплекте с шкафами управления и устройствами микропроцессорных защит Сириус.	тыс.кВт	138 248	163 775	2017 год.	65 771	50 000	56 776	6 776	-
2		Модернизация и ремонт передвижной лаборатории высоковольтных испытаний ЛВИ						11 381	10 808	-573	-
3		Капитальный ремонт здания Электротехнического цеха						23 728	23 728	0	-
4		Приобретение пассажирского автобуса						9 416	8 716	-700	-
5		Приобретение автомобиля ВИС 2346 (Нива)						4 870	4 870	0	-
6		Монтаж пожарной сигнализации с изготовлением рабочих проектов: - Подстанция 110/10кВ "Аксай-2" - Подстанция 110/10кВ "Аксай-3" - Подстанция 110/6кВ "Месторождение" - Подстанция 110/6кВ "Буровая-1" - Подстанция 110/6кВ "Буровая-2" - Подстанция 110/35/10кВ "Жарсуат"						682	682	0	-
7		Монтаж пожарной сигнализации с изготовлением рабочих проектов: - Серверная - производственная база АО "Аксайгазпромэнерго" - Гараж (бокс) - производственная база АО "Аксайгазпромэнерго"						535	535	0	-
		<b>ИТОГО</b>						<b>100 612</b>	<b>106 115</b>	<b>5 503</b>	-

продолжение таблицы

Информация о фактических условиях и размерах финансирования инвестиционной программы (проекта), тыс.тенге		Информация о сопоставлении фактических показателей исполнения инвестиционной программы (проекта) с показателями, утвержденными в инвестиционной программе (проекте)**										Разъяснение причин отклонения достигнутых фактических показателей от показателей в утвержденной инвестиционной программе (проекте)	Оценка повышения качества и надежности предоставляемых регулируемых услуг (товаров, работ)
Собственные средства		Заемные средства	Бюджетные средства	Улучшение производственных показателей, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение износа (физического) основных фондов (активов), %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение потерь, %, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)		Снижение аварийности, по годам реализации в зависимости от утвержденной инвестиционной программы (проекта)			
Амортизация	Прибыль			факт прошлого года	факт текущего года	факт прошлого года	факт текущего года	план	факт	факт прошлого года	Факт текущего года		
13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
50 421	55 694	-	-	22%	18%	68,5%	68,3%	11,69	7,43	0	0	-	-