Приложение №4
к Правилам утверждения инвестиционных
программ (проектов) субъекта естественной
монополии, их корректировки, а также проведения
анализа информации об их исполнении
форма

Информация субъекта естественной монополии о ходе исполнения субъектом инвестиционной программы (проекта)
на 2-е полугодие 2018 года.

АО «Аксайгазпромэнерго» по услуге передачи и распределению электрической энергии, утвержденная Приказом РГУ «Департамент Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015 года и Приказом №159-ОД от 27.11.2018 года «О внесении изменений в приказ Департамента Комитета по регулированию естественных монополий и защите конкуренции Министерства национальной экономики РК по ЗКО №66-ОД от 20.04.2015г.»

	Информация о реализации инвестиционной программы (проекта) в разрезе источников финансирования, тыс.тенге																	
№ п/	Наименование мероприятий	Единица измерения	Количество в натуральных показателях		Сумма инвестиционной программы (проекта), тыс. тенге		собственные средства				заемные средства				Бюджетные средства		Нерегулируемая деятельность	
			план	факт	План	Факт	План	Факт	отклонение	причины отклонения	План	Факт	отклонение	причины отклонения	План	Факт	План	Факт
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	**Ремонт, замена энергооборудования и обновление автотранспорта – спецтехники службы.**																	
1.1.	Капитальный ремонт здания РП-10кВ №2 с заменой основного и вспомогательного электрооборудования	тыс.кВт	147,177	166,066	21262	20102	21262	20102	-1160	Монтажные работы на стадии завершения	-	-	-	-	-	-	-	-
1.2.	Реконструкция одноцепной ВЛ-10кВ Фидер №0 ПС 110/10кВ «Аксай-2» в двухцепную ВЛ-10кВ Фидер №0 и Фидер №3				21514	19910	21514	19910	-1604		-	-	-	-	-	-	-	-
1.3.	Капитальный ремонт бурильно-крановой машины БКМ (ямобур)				4486	1763	4486	1763	-2723	Завершается закуп запасных частей	-	-	-	-	-	-	-	-
1.4.	Приобретение дежурного автомобиля УАЗ				5020	5020	5020	5020	0		-	-	-	-	-	-	-	-
1.5.	Монтаж элегазовых выключателей 110кВ в ОРУ-110кВ ПС 110/10кВ "Аксай-2" в комплекте с устройствами микропроцессорных защит "Сириус" и шкафом оперативного тока ШОТ				40318	38241	40318	38241	-2077	Монтажные работы на стадии завершения	-	-	-	-	-	-	-	-
1.6.	Внедрение АСКУЭ в системе электроснабжения в электросетях 10/6/0,4кВ				22200	11000	22200	11000	-11200	Разработан проект, производится закуп материалов	-	-	-	-	-	-	-	-
1.7.	Монтаж системы видеонаблюдения на подстанциях 110/6кВ "Месторождение", "Буровая-1", "Буровая-2", ПС 110/10кВ "Аксай-2", "Аксай-3", ПС 110/35/10кВ "Жарсуат" (Предписание Энергонадзора №02-20/02 от 01.03.2018 года)				3454	3454	3454	3454	0		-	-	-	-	-	-	-	-
1.8.	Капитальный ремонт кран-балки на производственной базе (Предписание Департамента Комитета индустриального развития и промышленной безопасности Министерства по инвестициям и развитию РК по ЗКО №182700203000012 от 13.03.2018г.)				1746	1746	1746	1746	0		-	-	-	-	-	-	-	-
	Итого				**120,000**	**101,236**	**120,000**	**101,236**	**-18,764**		-	-	-	-	-	-	-	-